



สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก  
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) สำหรับหน่วยงานที่ให้และรับการสนับสนุน

รายละเอียดของกิจกรรม	
1. ชื่อกิจกรรม	1. ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น Magnetic Oil Free Chiller ขนาด 400 TR 2. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ (VSD) เครื่องสูบน้ำหล่อเย็น จำนวน 4 ชุด 3. ติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น AHU ขนาด 53 TR จำนวน 4 เครื่อง 4. ติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น AHU ขนาด 53 TR จำนวน 5 เครื่อง
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดย อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
3. เจ้าของกิจกรรม	ผู้ให้การสนับสนุน 1. การไฟฟ้านครหลวง (กิจกรรมที่ 1 และ 2) 2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กิจกรรมที่ 3 และ 4)
	ผู้รับการสนับสนุน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดย อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
4. ประเภทกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน <input type="checkbox"/> การจัดการในภาคขนส่ง <input type="checkbox"/> พลังงานทดแทน <input type="checkbox"/> ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว <input type="checkbox"/> การจัดการของเสีย <input type="checkbox"/> การเกษตร
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
6. รูปแบบการสนับสนุน	<input checked="" type="checkbox"/> สนับสนุนด้านการเงิน <input type="checkbox"/> สนับสนุนด้านเทคโนโลยี <input type="checkbox"/> สนับสนุนด้านองค์ความรู้ <input type="checkbox"/> อื่นๆ .....
7. รายละเอียดของกิจกรรม	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดย อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ดำเนินการ ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น Magnetic Oil Free Chiller ขนาด 400 TR ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ (VSD) เครื่องสูบน้ำหล่อเย็น จำนวน 4 ชุด ติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น AHU ขนาด 53 TR จำนวน 4 เครื่อง ติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น AHU ขนาด 53 TR จำนวน 5 เครื่อง โดยตรวจวัดค่ากำลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุง ในช่วงที่ขอการรับรองสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 745,148 kWh
8. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	<input checked="" type="checkbox"/> LESS Evaluation Sheet - LESS-EE-01 Version 08 (การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า)

9. สรุปผลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO <sub>2</sub> eq)
1. ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น Magnetic Oil Free Chiller ขนาด 400 TR	1 กรกฎาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567 (1 ปี 1 เดือน)	146,401
2. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ (VSD) เครื่องสูบน้ำหล่อเย็น จำนวน 4 ชุด	1 กรกฎาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567 (1 ปี 1 เดือน)	36,637
3. ติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น AHU ขนาด 53 TR จำนวน 4 เครื่อง	1 กรกฎาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567 (1 ปี 1 เดือน)	114,789
4. ติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น AHU ขนาด 53 TR จำนวน 5 เครื่อง	1 มกราคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 (7 เดือน)	64,089
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>361,916</b>

ภาพกิจกรรม

